

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ REALIZOWANE W ROKU 2016**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 przebiegała prawidłowo. Realizacja przedsięwzięć zawarta w tym dokumencie następowała sukcesywnie w miarę posiadanych środków i zawieranych umów. Dokument w miarę potrzeb był analizowany i dostosowywany do potrzeb i warunków naszej Gminy.

Według stanu na 31.12.2016 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2016 i latach następnych - w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016	Przebieg realizacja
1.	„Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora” – poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	422.266,22	0	Zadanie zostało wprowadzone do WPF i wykazu przedsięwzięć do realizacji w latach 2016 -2017 z uwagi na to, że umowa z Urzędem Marszałkowskim miała być podpisana w 2016 r. Z powodu opóźnień umowę podpisano w 2017 roku. W chwili obecnej Gmina wystąpiła o przesunięcie terminu realizacji umowy na lata 2017-2018.
2.	„Szkoła równych szans” – poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	469.676,09	203.378,98	Realizacja programu współfinansowanego ze środków unijnych i krajowych przebiega prawidłowo. W 2017 roku nastąpiło zwiększenie wydatków o cele które nie zostały

				zrealizowane w 2016 roku z tego względu, że Gmina w m-cu grudniu otrzymała dotację i nie była w stanie wydatkować całej zaplanowanej kwoty.
3.	Pomorskie szlaki kajakowe – Turystyka w gminie – rozwinięcie miejsc pod turystykę	28 413	11.079,60	Na chwilę obecną złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych RPO. W 2016 roku opracowano program funkcjonalno – użytkowy i studium wykonalności.
4.	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m.Trzebielino	0	0	Realizację inwestycji zaplanowano w 2017 roku. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycja nie otrzymała dofinansowania. Gmina czeka na dodatkowy nabór wniosków
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin	0	0	Realizację inwestycji zaplanowano w 2017 roku. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycja nie otrzymała dofinansowania. Gmina czeka na dodatkowy nabór wniosków
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno – Trzebielino – poprawa bezpieczeństwa	0	0	Przewidywany termin realizacji to 2017 rok. Inwestycja będzie realizowana w porozumieniu z Powiatem Bytowskim.
7.	Przebudowa nawierzchni drogi, chodników oraz oświetlenia drogowego w	900 004	22,12	Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków unii

	Suchorzu – Wspieranie lokalnego rozwoju			europejskiej. Czas realizacji przewidziano na kwiecień – czerwiec 2017 rok. Umowy z wykonawcą i nadzorem inwestorskim zostały podpisane
8.	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego – Zahamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielińskiego oraz ukazanie walorów przyrody – poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej	7 713	0	Termin realizacji zadania przesunięto na kolejne lata ze względu na złożoność opracowania analiz i badań pod kątem realizacji inwestycji.
9.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów – dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych	2 000	2 000	Zadanie zostało zrealizowane w 2016 r. przewidziano również realizację programu w 2017 r.
10.	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	6 375	3.625	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bytowskim
11.	Budowa trybun na Centrum Sportowym w Trzebielinie – poprawa bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi	57 000	56 853,87	Zrealizowano w I półroczu 2016 roku
12.	Przebudowa drogi gminnej Dolno – Glewnik – poprawa transportu na drodze	0	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Województwa Pomorskiego.

Udzielone poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2016 r. – 0 zł